

稲沢市監査公告第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和8年3月2日

稲沢市監査委員	樋口光男
同	平岡弘行
同	近藤治夫

令和7年度随時監査（工事監査）の結果について  
地方自治法第199条第5項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施した  
ので、同条第9項の規定に基づき、その結果を下記のとおり報告します。

## 記

### 第1 監査の対象

経済環境部環境施設課

工事名：稲沢市汚泥再生処理センター（仮称）建設工事

### 第2 監査の実施期間

令和7年11月7日から令和7年12月19日まで

### 第3 監査の方法

令和7年度に施工されている工事のうちから抽出した監査対象について、  
関係者から説明を聴取するとともに、公益社団法人大阪技術振興協会の助言  
を得て、設計書、契約書等の書類及び現地調査を実施した。

### 第4 説明聴取日及び場所

(1) 監査委員による監査

令和7年12月19日 市役所本庁舎政策審議室及び現地  
(稲沢市平和町須ヶ谷地内)

(2) 補助職員による監査

令和7年12月2日 現地（稲沢市平和町須ヶ谷地内）

### 第5 工事の概要

工事名 稲沢市汚泥再生処理センター（仮称）建設工事

契約金額 3,278,000,000円

請負業者 カナデビア株式会社中部支社

期間 令和5年9月9日から令和8年3月1日まで

内容 (1) 本体工事

受入・前処理設備工事一式

資源化(前脱水)設備工事一式

希釈放流設備工事一式

取排水設備工事一式

脱臭設備工事一式

処理棟設備工事一式

(2) 附帯工事

外構工事一式

上記(1)と(2)に伴う実施設計一式も含む

(3) その他

試運転及び運転指導一式

説明用調度品及び説明用パンフレット一式

予備品、工具及び建物内備品一式

官公庁への申請手続きに係わる費用一式

測量・地質調査一式

場 所 稲沢市平和町須ヶ谷地内

進 捗 率 計画出来高 92.0% 実施出来高 92.0%

(令和7年11月末日現在)

## 第6 監査の結果

工事は適正な設計及び監理に基づき施工されており、良好であった。