

稲沢市監査公告第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成31年2月1日

稲沢市監査委員	小	島	通
同	苗	村	眞
同	渡	辺	幸保

平成30年度随時監査の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、随時監査を実施したので、同条第9項の規定に基づき、その結果を下記のとおり報告します。

記

第1 監査の対象

建設部建築課

稲沢市消防団第4分団詰所新築工事

第2 監査の実施期間

平成30年11月9日から平成30年12月12日まで

第3 監査の方法

平成30年度に施工されている工事のうちから抽出した監査対象について、関係者から説明を聴取するとともに、公益社団法人大阪技術振興協会の助言を得て、設計書、契約書等の書類及び現地調査を実施した。

第4 説明聴取日及び場所

(1) 監査委員による監査

平成30年12月12日 監査委員事務局及び現地

(稲沢市一色竹橋町地内ほか)

(2) 補助職員による監査

平成30年12月5日 現地

(稲沢市一色竹橋町地内)

第5 工事の概要

工事名 稲沢市消防団第4分団詰所新築工事

契約金額 62,640,000円

請負業者 株式会社 大崎工務店

期間 平成30年8月30日から平成31年2月25日まで

内容 消防団詰所の新築工事

敷地面積:499.09 m²

建築面積:80.00 m²

1階床面積:80.00 m²

2階床面積:40.00 m²

延床面積:120.00 m²

構造規模:鉄骨造2階建て

基礎:杭基礎

場所 稲沢市一色竹橋町地内

進捗率29.4%(平成30年11月末日現在)

第6 監査の結果

工事は適正な設計及び監理に基づき施工されており、良好であった。