

稲沢市監査公告第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和7年2月28日

稲沢市監査委員	樋口光男
同	平岡弘行
同	曾我部博隆

令和6年度随時監査（工事監査）の結果について
地方自治法第199条第5項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施した
ので、同条第9項の規定に基づき、その結果を下記のとおり報告します。

記

第1 監査の対象

まちづくり部建築課

工事名：（仮称）井之口調理場新築工事

第2 監査の実施期間

令和6年11月7日から令和6年12月19日まで

第3 監査の方法

令和6年度に施工されている工事のうちから抽出した監査対象について、
関係者から説明を聴取するとともに、公益社団法人大阪技術振興協会の助言
を得て、設計書、契約書等の書類及び現地調査を実施した。

第4 説明聴取日及び場所

(1) 監査委員による監査

令和6年12月19日 市役所本庁舎政策審議室及び現地
（稲沢市井之口沖ノ田町地内ほか）

(2) 補助職員による監査

令和6年12月4日 現地（稲沢市井之口沖ノ田町地内）

第5 工事の概要

工事名 （仮称）井之口調理場新築工事

契約金額 3,100,900,000円

請負業者 名工・タイガーハウス特定建設工事共同企業体

期間 令和5年7月1日から令和7年3月1日まで

内容 敷地面積：5,693.76 m²

建築面積：2,447.54 m²（本館：2,387.25 m²）

延床面積：3,259.16 m²（本館：3,198.87 m²）

規模

鉄骨造2階建て A=3,198.87 m²

駐輪場ほか附属施設 N=1式

上記工事に伴う

外構工事 N=1式

電気設備工事 N=1式

機械設備工事 N=1式

場 所 稲沢市井之口沖ノ田町地内

進 捗 率 計画出来高 82.0% 実施出来高 84.0%

(令和6年11月末日現在)

第6 監査の結果

工事は適正な設計及び監理に基づき施工されており、良好であった。