

社会資本総合整備計画 事後評価書

稲沢西地区の防災機能の構築と住環境の向上

平成29年2月

愛知県 稲沢市

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

計画の名称	27 稲沢西地区の防災機能の構築と住環境の向上																							
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）					交付対象	稲沢市																	
計画の目標	地区内の幹線道路等と公園の一体的な整備により災害時における安全性を確保し、生活に安心とやすらぎを与えることで、住環境の向上を図る。																							
計画の成果目標（定量的指標）	・土地区画整理区域内の全宅地面積に対する安心・安全生活エリア（幅員6m以上に整備された幹線道路、区画道路に面している宅地）の割合を60%（H23）から85%（H27）へ拡大																							
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">地区内の安心・安全生活エリアを測定し、全宅地面積に占める割合を算出する。 (安心・安全エリア生活カバー率) = (安心・安全生活エリア) / (全宅地面積) (%)</td> <td colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</td> <td rowspan="2">備考</td> </tr> <tr> <td>当初現況値 (H23当初)</td> <td>中間目標値 (H25末)</td> <td>最終目標値 (H27末)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%</td> <td>70%</td> <td>85%</td> <td></td> </tr> </table>											地区内の安心・安全生活エリアを測定し、全宅地面積に占める割合を算出する。 (安心・安全エリア生活カバー率) = (安心・安全生活エリア) / (全宅地面積) (%)	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)		60%	70%	85%	
地区内の安心・安全生活エリアを測定し、全宅地面積に占める割合を算出する。 (安心・安全エリア生活カバー率) = (安心・安全生活エリア) / (全宅地面積) (%)	定量的指標の現況値及び目標値			備考																				
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)																					
	60%	70%	85%																					
全体事業費	合計 (A+B+C)	907百万円	A	700百万円	B	207百万円	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)																
事後評価																								
○事後評価の実施体制、実施時期																								
事後評価の実施体制	稲沢西地区社会資本総合整備計画評価委員会設置要綱に基づき、学識経験者を含めた評価委員会を開催。					事後評価の実施時期	平成29年2月																	
						公表の方法	稲沢市ホームページにて公表																	
1. 交付対象事業の進捗状況																								
A1 道路事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考							
											H23	H24	H25	H26	H27									
27-A1-1	街路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	区画	改築	稲沢西地区（（都）中大通線外）	区画整理 A=41.5ha	稲沢市						135								
27-A1-2	都再区画	一般	稲沢市	直接	稲沢市			稲沢西土地区画整理事業	都市再生区画整理A=41.5ha	稲沢市						126								
											合計					261								
B 関連社会資本整備事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考								
											H23	H24	H25	H26	H27									
27-B1-1	公園	一般	稲沢市	直接	稲沢市	公園整備	2号緑地整備事業	A=2500㎡	稲沢市							41								
27-B1-2	公園	一般	稲沢市	直接	稲沢市	公園整備	4号公園整備事業	A=8000㎡	稲沢市							5	別事業で継続実施							
											合計					46								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考												
27-B1, B2	街路事業(27-A1-1)、都市再生区画整理事業(27-B1-2)と一体的に実施したことにより、災害時における安心、安全な避難経路及び空地が概ね確保することができた。																							

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況													
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				都市計画道路 木全桜木線（完）、中大通線（完）、木全池部線（一部）、西町線（一部）、また地区内の区画道路の整備に合わせ公園整備を行ったことにより、災害時における安全性の確保が増大した。									
II 定量的指標の達成状況		安心・安全生活エリアを測定し、 全宅地面積に占める割合を算出		最終目標値	85%	目標値と実績値 に差が出た要因	稲沢西土地区画整理事業において移転交渉の難航により事業進捗が遅れたことから、目標値に達しなかった。						
				最終実績値	74%								
3. 特記事項（今後の方針等）													
引き続き安心・安全生活エリアを拡充するため、稲沢西土地区画整理事業の進捗が遅れることのないよう法第77条等の手法を活用し、早期に事業完了するよう努める。													

(参考様式3) (参考図面) 活力創出基盤整備

計画の名称	27 稲沢西地区の防災機能の構築と住環境の向上	交付対象	稲沢市
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		

