

稲沢市監査公告第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成30年2月23日

稲沢市監査委員	小	島	通
同	苗	村	眞
同	遠	藤	明

平成29年度随時監査の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、随時監査を実施したので、同条第9項の規定に基づき、その結果を下記のとおり公表します。

記

## 第1 監査の対象

上下水道部水道工務課

H29基幹管路耐震工事（217号）

## 第2 監査の実施期間

平成29年11月10日から平成29年12月13日まで

## 第3 監査の方法

平成29年度に施工されている工事のうちから抽出した監査対象について、関係者から説明を聴取するとともに、公益社団法人大阪技術振興協会の助言を得て、設計書、契約書等の書類及び現地調査を実施した。

## 第4 説明聴取日及び場所

(1) 監査委員による監査

平成29年12月13日 監査委員事務局及び現地

(稲沢市重本一丁目地内ほか)

(2) 補助職員による監査

平成29年12月4日 現地（稲沢市重本一丁目地内ほか）

## 第5 工事の概要

工事名 H29基幹管路耐震工事（217号）

契約金額 144,180,000円

請負業者 永昇・永井特定建設工事共同企業体

期間 平成29年7月25日から平成30年3月12日まで

内容  $\phi$ 600mm配水管布設工 L=374.60m(374.94m)

$\phi$ 50mm～150mm配水管布設工 L=288.72m(294.23m)

$\phi$ 65mm消火栓設置工 2か所

給水管切替工 5か所

場所 稲沢市重本一丁目地内ほか

進捗率 20.46% (平成29年10月末日現在)

## **第6 監査の結果**

工事は適正な設計及び監理に基づき施工されており、良好であった。