

◇ 『稲沢市コミュニティバス運行事業計画』の変更スケジュール（案）

参考資料

平成29年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月 【基準値周知1ヶ月目】	3月 【基準値周知2ヶ月目】
コミュニティバス 運行状況	支所移転に伴う変更											
コミュニティバス 運行検討委員会	1日 ・異動に伴う委員更新		19日 平成29年度第1回委員会 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告 ・市民アンケート 項目協議 ・運行事業計画変更 スケジュール案説明						14日 平成29年度第2回委員会 ・利用状況報告 ・市民アンケート 結果報告 ・運行事業計画変更 案協議 (基本方針案策定)		29日 平成29年度第3回委員会 ・運行事業計画変更 案協議 (路線案協議)	
地域公共交通会議	1日 ・異動に伴う委員更新 8日 ・認可取得報告			12日 平成29年度第1回会議 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告 ・市民アンケート項目 協議 ・運行事業計画変更 スケジュール案説明 18日 ・委員更新（任期満了）					29日 平成29年度第2回会議 ・利用状況報告 ・市民アンケート 結果報告 ・運行事業計画変更 案協議 (基本方針案策定)			15日 平成29年度第3回会議 ・運行事業計画変更 案協議 (路線案協議)
その他	26日（中部運輸局） ・運行事業計画変更認可	随時 ・運行事業計画変更案協議（嶋田会長・中部運輸局・名鉄バス・名鉄タクシー）										
地域振興課事務		7日 ・停留場・タクシー乗 り場標識張替・移設 完了 25日～6月1日 ・OD調査 (起終点調査)	上旬～中旬 ・OD調査結果集計 ・利用状況報告の作成 ・市民アンケート 項目の作成	下旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載 ・OD調査結果HP掲載 ・利用状況報告HP掲載 ・市民アンケート発注	上旬 アンケート調査対象 者抽出 8/18～9/6 アンケート調査	中旬～下旬 アンケート集計			上旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載 ・利用状況報告 HP掲載 ・市民アンケート 結果報告HP掲載			13日 ・平和地区にて基準値 設定周知 下旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載
											実測(11月中旬～12月下旬)	

平成30年度

項目	4月 【基準値周知3ヶ月目】	5月 【基準値周知4ヶ月目】	6月 【基準値周知5ヶ月目】	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
コミュニティバス 運行状況	支所移転に伴う『運行事業計画』変更による運行													
コミュニティバス 運行検討委員会	上旬 ・異動に伴う委員更新			中旬 平成30年度第1回委員会 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告 ・運行事業計画変更 案協議（路線案・ 利用料金・利用方法 協議） ・パブリックコメント 手続き実施協議				中旬 平成30年度第2回委員会 ・利用状況報告 ・パブリックコメント 回答案協議 ・運行事業計画変更 案協議 (時刻表協議)		中旬 平成30年度第3回委員会 ・運行事業計画変更 案協議 (変更案最終合意)				
地域公共交通会議	上旬 ・異動に伴う委員更新			下旬 平成30年度第1回会議 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告 ・運行事業計画変更 案協議（路線案・ 利用料金・利用方法 協議） ・パブリックコメント 手続き実施協議				下旬 平成30年度第2回会議 ・利用状況報告 ・パブリックコメント 回答案協議 ・運行事業計画変更 案協議 (時刻表協議)		下旬 平成30年度第3回会議 ・運行事業計画変更 案協議 (変更案最終合意)		下旬 ・認可取得の報告		
その他				随時 ・運行事業計画変更案協議（嶋田会長・中部運輸局・名鉄バス・名鉄タクシー）								上旬 ・業者選定（プロポー ザル）実施 下旬（中部運輸局） ・運行計画変更認可申請	審査(2カ月)	中旬（中部運輸局） ・運行事業計画変更認可
地域振興課事務	上旬	下旬 ・OD調査 (起終点調査)	中旬 ・OD調査結果集計		上旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載 ・OD調査結果HP掲載 ・パブリックコメント 準備	中旬～下旬 パブリックコメント 回答作成			上旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載 ・パブリックコメント 結果報告HP掲載	上旬 ・業者選定（プロポー ザル）準備・通知 ・公共交通会議会議録 HP掲載	上旬～ ・地権者等承諾書取得 ・県道占用許可申請 ・市道占用許可申請 ・「時刻表」発注 ・「時刻表」有料広告 募集 ・停留場・タクシー乗 り場標識張替発注 ・広報原稿作成	中旬 ・「時刻表」配布 下旬 ・停留場・タクシー乗 り場標識張替・移設 完了		
											時刻表に係る実測・ 停留所設置場所選定 (5月中旬から6月下旬)	パブリックコメント実施 (8月中旬から9月中旬)		

平成31年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
コミュニティバス 運行状況	1日 ・『運行事業計画』変更に基づく運行開始		『運行事業計画』の見直し後による運行									
コミュニティバス 運行検討委員会	上旬 ・異動に伴う委員更新		下旬 平成31年度第1回委員会 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告						中旬 平成31年度第2回委員会 ・利用状況報告			
地域公共交通会議	上旬 ・異動に伴う委員更新		上旬 平成31年度第1回会議 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告 7/18 ・委員更新（任期満了）						下旬 平成31年度第2回会議 ・利用状況報告			
その他												
地域振興課事務		下旬 ・OD調査 (起終点調査)		中旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載					上旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載			